

# 抗疫特别国债资金绩效自评报告

为提高抗疫特别国债资金使用绩效，泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司组织对 2020 年抗疫特别国债资金绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）基本情况

滨江大道五金机电产业园至官虹路市政工程为区级重点项目，该项目南起于五金机电产业园洛滨北路（小田村），北止于官虹路（山边村），道路全长约 2.6km，路宽 30m，设计速度 50KM/h，按双向 6 车道规划，为城市主干道，征地面积 199.5 亩，道路用地面积 130.42 亩，总投资 13600 万元，于 2019 年 4 月 28 日开工建设，2020 年投入抗疫特别国债资金 871 万元，主要用于该项目工程建设费用。我司对抗疫国债资金实行专款专用，资金支出及时、规范、资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。

### （二）主要成效

深入实施“打造泉州经济升级版、改革创新示范区、生态宜居幸福城”三大战略，是泉州市委作出的重要决策部署。一是完善洛江片区路网，强化与周边区域联系。滨江大道作为“一心两轴三区”中的复合功能轴，既是一条生活轴也是一条旅游发展轴，在保证城市经济职能和文化功能方面发挥着重大作用，推动洛江边远城镇与泉州主城区的对接和融入，提高洛江区对石狮、晋江、惠安等区域的辐射力。二是促进洛江区经济发展、加快土地开发利用。滨江大道的建设，进

一步发挥洛江区的交通和区位优势，提高沿线产业基地物流效率，促进产业转型升级，加快发展商贸物流业，提高运输能力，降低运输成本，对推动河市、双阳连片开发，推动河市新型城镇建设，构建新区框架，扩大城市规模，促进土地开发利用，促进人口、资源等要素不断聚集都具有重要意义。三是改善沿线居民出行条件。滨江大道建成后改善沿线居民和企业的出行条件，企业运输车辆不必再经万虹路绕行，居民出行可以方便借助主干道到达其他城镇和市区，有效解决出行难、条件差、交通不安全的问题。

## 二、绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

我司选用评价指标共有三类（包括产出指标、效益指标和满意度指标），分数量指标、质量指标、时效指标、实际支出指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等 10 个细化项目。年度绩效选用评价方法为比较法，对抗疫特别国债资金，经过实地考察，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了概算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 96.1 分，评价等次为优秀。

### （二）项目绩效目标完成情况

今年以来，深入开展项目攻坚“2020”提速行动。一是严格按照时间节点倒排计划、制定精细化、实效化的施工组织计划。同时牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，始终坚持“安全生产无小事，责任重于泰山”的安全管理理念，认真落实安全生产工作，履行安全生产职责，为施工奠定坚实的安全基础。二是在建工程项目落实工资

支付制度，贯彻执行《保障农民工工资支付条例》保障农民工按时足额获得劳动报酬，接受上级部门多次检查，均无拖欠农民工工资事件发生。三是项目于2020年11月30日通过竣工验收并通车。

### （三）项目绩效分析

产出指标满分50分，自评得分46.3分。其中数量指标设定建设完成道路长2.6公里，宽30米明确，均完成指标，得20分；质量指标竣工验收合格，得满分10分；时效指标落实到位，按期履行建设施工合同完成，得满分10分；成本指标基本完成情况送竣工审计，得分6.3分。

效益指标满分40分，自评得分40分。其中经济效益指标为加快洛江区经济发展，得满分20分；社会效益指标扩大城市规模，促进土地开发利用，促进人口、资源等要素不断聚集人才“引得进、留得住、过得好”的良好环境，得满分20分。

满意度指标满分10分，自评得分10分。其中居民出行可以方便借助主干道到达其他城镇和市区，有效解决出行难、条件差、交通不安全的问题，满意情况达98%，得9.8分。

### 三、存在的主要问题及改进措施

为持续落实新冠疫情防控工作，做好洛江区常态化防控工作，仍需投入大量资金进行相关工作，由于资金缺口较大，建议上级部门加大项目资金投入，确保防控工作有力运行。

泉州市洛江双阳华侨经济开发区

开发建设有限公司

2021年3月17日

