

## 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名		抗疫特别国债资金					
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单		
资金情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额	871	871				
	其中：中央财政资金						
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	第一季度进行主路面施工、路沿石安装；第二季度进行人行道、路灯、绿化施工，基本完成建设			项目于2020年11月30日通过竣工验收并通车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	长2.6公里，宽30米		道路长度和宽度	完成	
		质量指标	质量合格		验收结果为依据	合格	
		时效指标	在工期内完成		施工合同	完成	
		成本指标	13600万元		征迁（建）费用	完成	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	88.46%		道路	完成	
		社会效益指标	出入方便		道路	完成	
		生态效益指标	68%		生态影响	达标	
		可持续影响指标	预计使用20年		可行性研究报告	在使用中	
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		抽样调查	98%	
	.....						
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填					

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。