

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名		洛江全区道路临水临崖隐患路段整治				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单	洛江区住建局			
资金情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	283	283	100%		
	其中：中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金	283	283	100%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	设置路侧波形梁护栏总长12672m，完成道路临水临崖隐患路段整治，确保群众出行安全		设置路侧波形梁护栏总长12672m			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公里数	≥12.672公	12.672公里	
		质量指标	保证农村公路安全可靠	100%	100%	
			资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	项目时效	完成	完成	
		成本指标	项目资金	283万元	283万元	
					
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进路路通	促进路路通	
		社会效益指标	确保出行安全	确保民众出行安全	确保民众出行安全	
		生态效益指标	完善路况	有效提升农村公路形象	有效提升农村公路形象	
	可持续影响指标	护栏使用寿命	5年	5年		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%		
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。