# 洛江区河市镇官虹路延伸段市政道路工程专项资金绩效自评报告

为提高专项资金使用绩效，洛江区住房和城乡建设局组织对洛江区河市镇官虹路延伸段市政道路工程开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）基本情况

2020年安排抗疫特别国债资金500万元，实际支出500万元，资金已全部下拨至洛江区河市镇人民政府。洛江区河市镇官虹路延伸段市政道路工程由洛江区河市镇人民政府上报建设项目，由河市镇人民政府工作人员跟踪协调，在项目完工后依据项目建设情况，合法合规使用专项资金。

### （二）主要成效

2020年完成洛江区河市镇官虹路延伸段市政道路工程的建设，全长约0.96km，道路红线宽度约24m，等级为城市次干路，双向四车道，工程完工后，进一步完善河市镇交通路网，提高整个区域交通功能，推动乡村振兴战略实施。

## 二、绩效分析

2020年计划建设道路总长约0.96km，实际完成0.96km，完成工程内容，并通过竣工验收，工程质量合格。

## 三、存在的主要问题及改进措施

2020年受新冠疫情影响，施工进度有所延后。同时因官虹路延伸段和俞大猷公园道路是进入河市镇北片区的主要进出通道，官虹路延伸段路基施工时，对向的俞大猷公园道路也开工建设，若两侧进出道路同时施工，所有车辆、人员无法出入，所以经协调后，两条道路的施工过程中需互相错开暂停施工，对施工进度有一定影响。

今后在启动项目建设时，将进行更加科学地评估和规划，加强资金使用监督，提高项目建设效率。

洛江区河市镇人民政府

2021年3月17日