附件2

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名</td><td colspan="5">洛江区河市镇官虹路延伸段市政道路工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2"></td><td>资金使用单</td><td colspan="2">洛江区河市镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>500</td><td>500</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="3">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设长960.859m,宽24m的双向四车道的城市次干路，包含道路、涵洞、给排水、电力电信照明、市政综合管线、交通工程及沿线设施等。</td><td colspan="3">已完成所有建设内容，并竣工验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>长960.859m,宽24m</td><td>长960.859m,宽24m</td><td>长960.859m,宽24m</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量合格</td><td>合格</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在工期内完成</td><td>24个月</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2300万元</td><td>2300万元</td><td>未财政核算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高国民经济效益</td><td>促进和带动周边地区和其他产业发展产生的经济影响＞0</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进运输，提供公众出行和车辆通行的方便</td><td>实现的车辆和人流通行量＞0</td><td>＞0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>增加绿化、亮化</td><td>绿化工程、亮化工程的完成情况达到合格及以上</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>收集雨污水实现分流</td><td>给排水工程的完成情况达到合格及以上</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>预计使用20年</td><td>在日常养护管理和大修下，至少保证12年的正常使用。</td><td>预计可持续使用12年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>群众满意度调查＞80%</td><td>＞80%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填</td></tr>
</table>

注：1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。